Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	FCC České Budějovice, s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Dolní 1, 370 04 České Budějovice
IČO, bylo-li přiděleno	251 71 941

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Skládka odpadů Lišov
Adresa zařízení
373 72 Lišov
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJML76

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola plnění všech závazných podmínek provozu stanovených provozovateli integrovaným povolením, tj. dodržování zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (a dále zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a č. 254/2001 Sb., o vodách),
Kontrolované období
1. 8. 2024 – 30. 6. 2026

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	30. 6. 2026
Ukončení (den, měsíc, rok)	30. 6. 2026

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění

Od předcházející kontroly v červenci 2024 nebyl provoz zařízení přerušen, byla provozována skládka, třídírna využitelných odpadů, sběr a skladování odpadů (sběrný dvůr) a skladování odpadů – dočasná deponie zemin. Příjem odpadů do zařízení kompostárny ukončen v roce 2022. Oproti původnímu předpokladu byla rekultivace posunuta na roky 2029-2023.

Ovzduší – plynosběrné studny napojeny do plynosběrného systému zakončeného kogenerační jednotkou (jiný provozovatel); monitoring plynu se neprovádí; kontrola plynosběrných studní prováděna denně; se skládkovým plynem nakládáno v souladu s přísl. normou; provozní evidence vedena.

Odpady – těleso skládky stabilní; maximální povolená aktivní plocha dodržena; odpady hutněny a překrývány; zásoba materiálu/odpadu k TZS dostatečná; evidence odpadů vedena – ukládány pouze povolené odpady; přijatelnost odpadů do zařízení ověřována základními popisy včetně dokladování kvality; dodržen požadavek na selektivní ukládání odpadů do jednotlivých sektorů; geodetické zaměření sládky prováděno; odpady ukládány na zabezpečené ploše; částky na finanční rezervu pro rekultivaci odváděny v požadované výši.

Voda – monitoring průsakových, podzemních a povrchových vod prováděn - parametry a četnost měření dodrženy, vyjma jednoho případu neodebrání vzorku povrchových vod na jaře 2026 z důvodu absence vody v monitorovacím objektu; výsledky monitoringu vyhodnocovány odborně způsobilou osobou; přebytek průsakových vod odvážen na smluvní ČOV; obvodové příkopy čisté a nezanesené; zkouška těsnosti nádrže čerpací stanice leden 2024; těsnost jímky průsakových vod ověřena (2024), kontrola konstrukce jímky průsakových vod provedena (leden 2025); Havarijní plán zpracován (2018).

Provozní deník řádně veden. Příslušné provozní řády zpracovány a dle potřeby aktualizovány.
Plánované změny v provozu zařízení řádně oznamovány krajskému úřadu.
Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení jsou řádně vyplňovány a předávány krajskému úřadu ve stanoveném termínu.
V kontrolovaném období nedošlo na zařízení k žádné havarijní situaci a není evidován žádný podnět na provoz zařízení.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Inspekce provedla kontrolu skládky a kontrolu předložených dokladů. Provozovatel v kontrolovaném období plnil závazné podmínky provozu – nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
Nebyla stanovena

8. Přílohy

Číslo	Název

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	České Budějovice
2. Adresa	U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Ing. Jitka Netřebová
4. Datum	19. 8. 2026
5. Číslo jednací zprávy	ČIŽP/42/2026/3742