Čj.: KHSSC 64902/2019

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:
§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258 a § 20c odst. 1 ve spojení s § 35 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Ing. Kateřina Steklá, služební průkaz č. 0445
tel. č.: 326 929 047 **e-mail:** hp_mb@khsstc.cz

~~**Vedoucí kontrolní skupiny** (jméno, příjmení):~~

~~**Přizvané fyzické osoby** (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)~~
~~**a důvod jejich přizvání:**~~

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa)**:**

Cukrovar a lihovar Dobrovice, Palackého nám. 1, 294 41 Dobrovice

4. Kontrolovaná osoba:
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Tereos TTD, a.s.
sídlo: Palackého náměstí 1, Dobrovice PSČ 294 41
IČO: 161 93 741

~~**podnikající fyzická osoba** (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, popř. i obchodní firma):~~

5. Osoby přítomné na místě kontroly:
~~**kontrolovaná osoba** (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti /jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti):~~

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

[redacted]

6. Kontrola zahájena dne: **03.12.2019** **v** **-** **hodin.**

úkonem: doručením oznámení o zahájení kontroly č.j. KHSSC 63665/2019 do datové schránky kontrolované osoby

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v závazných podmínkách stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, tj. § 30 zákona 258 ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „NV".
Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j.: 5238-40668/06/OŽP/22-Šp ze dne 5. 2. 2007 ve znění pozdějších rozhodnutí vydaných ke změně tohoto integrovaného povolení.

8. Vzorky odebrány: **ne** ~~**ano** (č. protokolu o odběru vzorků)~~

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona 258 za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona 258 se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

- obdržení odpovědi na dotaz potřebné k ukončení kontrolního zjištění;
den jeho provedení: 10.12.2019

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Předložené dokumenty:
Protokol č. Z83-18 ze dne 07.12.2018: Měření hluku v mimopracovním prostředí provedeno akreditovanou laboratoří Akustika Brod s.r.o. dne 27.11.2018 22:00 až 28.11.2018 04:15

Kontrola byla zaměřena na plnění povinností uvedených v integrovaném povolení v oblasti hluku.
Pro kontrolované zařízení „Cukrovar a lihovar Dobrovice" jsou 12. změnou integrovaného povolení ustanoveny tyto podmínky:
*V kapitole **A.4. Hluk** se ruší text bodu č. 1 a nahrazuje se textem ve znění: „Do 1. prosince 2020 se stanovuje pro provoz cukrovaru limitní hladina akustického tlaku v jeho okolí takto:*

limit	*Hlukové pásmo*	*Popisná čísla budov*
*LAeq,8h= 56 dB v denní době a LAeq,1h= **56 dB** v noční době*	*50 – 56 dB*	*148, 9, 555, 386, 557, 137, 18, 13, 445, 160, 509, 510, 556, 136, 12, 554, 515, 516, 135, 11, 170, 512, 570, 571, 517, 518, 166, 7, 169, 8, RD Na Hložku 189)*

*LAeq,8h=51 dB v denní době a LAeq,1=**51 dB** v noční době*	*40 – 50 dB*
	626, 450, 308, 315, 446, 657, 312, 56, 380, 367, 436, 584, 258, 603, 604, 605, 606, 607, 378, 245, 246, 206, 207, 585, 89, 453, 200, 301, 592, 309, 372, 373, 275, 388, 582, 591, 163, 142, 414, 115, 370, 412, 359, 300, 460, 406, 266, 283, 310, 311, 299, 320, 224, 588, 228, 254, 274, 62, 34, 318, 291, 292, 87, 586, 488, 459, 361, 637, 587, 268, 269, 399, 158, 282, 172, 249, 76, 184, 107, 110, 256, 257, 444, 598, 599, 600, 601, 602, 506, 111, 112, 113, 363, 366, 494, 362, 382, 236, 381, 471, 332, 612, 613, 614, 615, 616, 377, 379, 349, 350, 334, 522, 523, 502, 565,566, 272, 273, 646, 501, 562, 645, 642, 483, 458, 563, 116, 74, 154, 227, 357, 358, 324, 564, 362, 365, 593, 594, 595, 596, 597, 371, 255, 229, 568, 567, 71, 298, 151, 364, 72, 155, 644, 351, 352, 117, 118, 119, 157, 234, 504, 355, 356, 152, 505, 120, 198, 456, 353, 354, 177, 276, 503, 258, 16, 65, 507, 25, 559, 331, 23, 153, 520, 22, 328, 561, 569, 575, 21, 560, 660, 14, 19, 511, 513, 514, 558, 149

2. V kapitole A.4. Hluk se ruší text bodu č. 2 a nahrazuje se textem ve znění: „Provozovatel zajistí provedení a předložení kvantifikace zdrojů hluku dle intenzity hluku a seřadí je do časového harmonogramu plánované realizace protihlukových opatření. Provozovatel bude realizovat protihluková opatření navržená v časovém harmonogramu, který je uveden v Programu snižování hlukové zátěže z provozu Cukrovaru a lihovaru Dobrovice na roky 2016 – 2020, zpracovatel Akustika Brod, červen 2015.“ Program snižování hlukové zátěže z provozu Cukrovaru a lihovaru Dobrovice na roky 2016 – 2020 je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 092607/2015/KUSK/ OŽP/Dvo, ze dne 5.10.2015.

3. V kapitole A.4. Hluk se ruší text bodů č. 4 a č. 6. a nahrazuje se textem ve znění“ „Zrušeno“.

4. Do kapitoly A.4 Hluk se přidává nový bod č. 7ve znění:
7. „Budou plněny hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněných vnitřních prostorech staveb. Limitní hodnoty činí LAeq,8h = 40 dB v denní době a LAeq,1h = 30 dB v noční době (v případě hluku s tónovými složkami se přičte korekce -5 dB).“

V rámci pravidelného státního zdravotního dozoru KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze kontroluje prováděná protihluková opatření včetně výsledků měření mimopracovního hluku v chráněném venkovním prostoru.

Při prohlídce závodu bylo zjištěno, že společnost realizovala v průběhu roku 2019 tato opatření:

- protihlukový kryt nástavby nad hřeblovou pračkou
- výměna 9 ks oken na jižní části budovy Surovárny
- protihlukový kryt pohonu dopravníku šneku na vyloužené řízky z difuze RT 93
- protihlukový kryt pohonu lapače kamene
- odhlučnění výpadu z lapače kamene č. 1
- protihluková stěna u zavážení vápence a koksu – vrchní část skipového výtahu
- protihlukový kryt čerpadla melasy z melasového tanku
- protihlukový tlumič na filtrační jednotce HERDING

Výše uvedená protihluková opatření byla provedena na základě průběžného vyhodnocení významnějších zdrojů hluku dle hlukové mapy závodu, jedná se o vybraná plánovaná opatření dle časového harmonogramu zpracovaného v „Programu snižování hlukové zátěže cukrovaru a lihovaru Dobrovice“ pro roky 2018 a 2019, kde nebylo realizováno zvýšení zvukové izolace obvodového pláště přístavby kotelny, zbylá plánovaná protihluková opatření byla provedena a navíc bylo realizováno dalších 6 neplánovaných opatření.

Při kontrole bylo předloženo poslední měření provedené v období řepné kampaně 2018 (Protokol o zkoušce č. Z83-18 ze dne 07.12.2018, vyhotovený spol. Akustika Brod s.r.o., zkuš. laboratoř č. 1617 akreditovaná ČIA). Nejvyšší naměřená hodnota byla u objektu RD Palackého nám. č.p. 7, kde hladina akustického tlaku v noční době dosahovala hodnoty $L_{Aeq,1h}$ = 52,1 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (v roce 2017 naměřeno $L_{Aeq,1h}$ = 52,7 dB) a u objektu RD Na Hložku č.p. 169, kde hladina akustického tlaku v noční době dosahovala hodnoty $L_{Aeq,1h}$ = 51,6 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (v roce 2017 - $L_{Aeq,1h}$ = 53,4 dB). V obou měřících bodech bylo zjištěno mírné zlepšení situace oproti předešlému měření. Naopak ke zhoršení situace došlo u objektu BD Tyršova č.p. 518, kde hladina akustického tlaku v noční době dosahovala hodnoty $L_{Aeq,1h}$ = 49,3 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (v roce 2017 naměřeno $L_{Aeq,1h}$ = 47,0 dB) a u objektu RD Družstevní č.p. 512 s naměřenou hladinou akustického tlaku v noční době $L_{Aeq,1h}$ = 47,4 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (v roce 2017 naměřeno $L_{Aeq,1h}$ = 46,6 dB). Obě posledně jmenovaná místa mohou být ovlivněna instalací filtrační jednotky HERDING, která byla v průběhu roku 2019 opatřena protihlukovým krytem. Účinnost tohoto opatření bude ověřena až novým měřením. K pozitivním změnám došlo v dalších měřících bodech – u objektu RD Palackého nám. č.p. 11 naměřená hodnota $L_{Aeq,1h}$ = 46,8 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (v roce 2017 naměřeno $L_{Aeq,1h}$ = 51,4 dB); u objektu RD Sadová č.p. 544 naměřená hodnota $L_{Aeq,1h}$ = 45,7 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (rok 2017 $L_{Aeq,1h}$ = 46,9 dB); u RD Na Hložku č.p. 160 naměřená hodnota $L_{Aeq,1h}$ = 49,4 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (v roce 2017 $L_{Aeq,1h}$ = 51,0 dB) a u RD Husova č.p. 332 s naměřenou hladinou $L_{Aeq,1h}$ = 34,1 dB po odečtení korekcí a nejistoty měření 1,8 dB (v roce 2017 $L_{Aeq,1h}$ = 36,4 dB).

V žádném z měřících míst nedošlo k překročení limitů stanovených ve 12. změně integrovaného povolení.

Ověření účinnosti protihlukových opatření, uskutečněných v roce 2019, bude provedeno pravidelným měřením v průběhu řepné kampaně. Vyhodnocení bude včetně výsledků měření předloženo nově nejpozději do 30.04.2020.

Při dnešní kontrole nebylo zjištěno porušení kontrolované legislativy.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

~~Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: **..... pracovních / kalendářních dnů** od doručení protokolu o kontrole na některou z adres uvedených v zápatí protokolu.~~

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

~~b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona 258 může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

13. Protokol vyhotoven dne: **31.12.2019** **v** **10:30** **hodin.**

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 5 str.

Protokol byl vyhotoven **v** **2** **stejnopisech.**

15. Podpisy kontrolujících:

Ing. Kateřina Steklá

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

~~a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:~~
~~Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.~~

~~Dne …..… v ……..... hodin~~

……

~~b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly…….....~~
~~(jméno, příjmení)~~ **~~uvedenou výše v bodu 5.,~~** ~~které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona 258; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.~~
~~Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.~~

~~Dne …..… v ……..... hodin~~

……